

Fastighetsbeteckning:

Diarienummer: MBN-2023-

Byggherre/Sökande:

Kontrollplan PBL Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i PBL (2010:900), PBF (2011:338), BBR 29 samt Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). Kontrollplanen är ett utdrag av de viktigaste punkterna i ovanstående lagar och föreskrifter som ska kontrolleras i detta projekt.

Kontroller som ska utföras som egenkontroller ska noteras med **E**, av sakkunnig med **S**, av kontrollansvarig med **K**.

Kontrollpunkter	Datum	Kont	Signatur	Anmärkning
Eldstad/rökkanal är CE-märkta.				
Eldstad och eldstadsplan är monterade enligt tillverkarens anvisningar.				
Rökkanal är monterad enligt tillverkarens anvisningar (minst 1,0 meter över taktäckningen) och dels mynnar övernock samt är utformad så att olägenheter inte uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning.				
Eldstad, rökkanal är åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion.				
Uppstigningsanordning på skorsten monterad vid höjden >1.2 m över takgenombrott.				
Glidskyddet är monterat vid sidan av takstegen.				
Intyg efter utförd installation/kontroll av skorstenfejarmästare/brandskyddskontrollant. Kopia till Miljö- och byggnadsnämnden.				
Överensstämmelse med anmälan/handlingar.				

Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska ifylld kontrollplan samt intyg från skorstensfejarmästare/brandskyddskontrollant skickas till miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att åtgärder ska anses vara slutförda och anläggningen får tas i bruk.

Samtliga kontroller har genomförts enligt kontrollplanen.

Ort och datum

Byggherren/Sökandes underskrift

--	--